



# Erschliessung Eimattstrasse

## Info-Flyer Nr. 3

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner  
Sehr geehrte Grundeigentümer

Im Auftrag der Gemeinde Oberdorf haben am 13. Januar 2020 die Bauarbeiten an der Erschliessung Eimattstrasse begonnen.

Die Arbeiten kommen generell gut und sehr schnell voran. Durch die Anpassungen im Bauablauf konnten Arbeiten, welche eigentlich hintereinander ausgeführt werden sollten, parallel stattfinden.

Dies bedeutet unter anderem, dass entgegen der ursprünglichen Planung die Bauphasen 1 bis 3 teilweise zeitlich überschneidend ausgeführt wurden und somit der Belagseinbau über diese drei Abschnitte bevorsteht.

### Bauphase 1 – 3 (ab 13. Januar 2020)

In den ersten Bauphasen wurde eine Regenwasserkanalisation in der Stichstrasse Parz. 1299 samt Werkleitungsbau ausgeführt, ausserdem wurde die Wasserleitung sowie einzelne Werkleitungen in der Stichstrasse Parz. 1295 ersetzt, die Restarbeiten werden bis Ende März beendet sein. In der Eimattstrasse selbst wurden zwischen den beiden Kreuzungen der Stichstrassen Wasser- und Werkleitungen ersetzt, ferner wurde die gesamte Strassenkoffierung in allen drei Abschnitten erneuert. Vom 11. bis 13. März 2020 finden dann die Vorbereitungs- und Belagsarbeiten statt.

### Bauphasen 4 & 5 (ab 16. März 2020)

Ab dem 16. März 2020 werden die Grabarbeiten ab der Kreuzung Sichstrasse Parz. 1295 bis zur Kreuzung Fabrikweg fortgesetzt. Nach dem Ersatz der Wasserleitungen werden parallel der Ersatz der Strassenkoffierung sowie der Werkleitungsbau ausgeführt. Anschliessend werden vor Beginn der Arbeiten an der letzten Bauphase die Belagsarbeiten vorgenommen. Samt der Erneuerung eines privaten Vorplatzes sowie der Zufahrt zum «alten Werkhof» inklusive dem Containerplatz wird die Bearbeitung der nächsten Bauphase (BP4) voraussichtlich etwas mehr als einen Monat in Anspruch nehmen.

Ab Ende April werden dann zwischen dem Fabrikweg und der Schulstrasse ebenfalls die Wasserleitung, diverse Werkleitungen, Strassenkoffierung und -belag ersetzt. Der Zugang zu den einzelnen Liegenschaften ist weiterhin jederzeit gewährleistet. Über den genauen Arbeitsbeginn wird wieder im Vorfeld informiert.

Der Einbau der Deckschicht geschieht schlussendlich über den gesamten Baustellenbereich als letztes im Sommer.

Die Innensanierung des bestehenden Mischwasserkanals sowie der privaten Liegenschaftsentwässerungen erfolgt unabhängig von den fünf Bauphasen im Anschluss an die Bauarbeiten.

### Wichtiger Hinweis zum bestehenden Strassenareal

Für die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist es wichtig, dass die bestehenden Strassenareale für Lastwagen zugänglich und die nötigen Durchfahrtsbreiten von min. 3.50 m vorhanden sind.

Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht der aktuellen Bauphase während den Bauarbeiten.

Im Namen der Gemeinde Oberdorf bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Arbeiten.

Die Bauleitung  
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

### Zuständig für die Baustelle:

#### Gemeinde Oberdorf

Bauabteilung  
Reto Lehnen 061 965 90 94

#### Bauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG  
Samuel Maier 061 935 10 53

#### Bauunternehmung

Rudolf Wirz AG  
Heiko Starke 061 921 99 00

#### Rohrleitungsbau

Heinis AG  
Mario Probst 061 726 64 22

#### Brunnmeister

Tschudin Haustechnik AG  
Michael Tschudin 061 961 80 19

# Erschliessung Eimattstrasse

